

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในตำบล	10,000	10,000	7 พ.ค. 2566	8 พ.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย
2.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.11	200,000	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3.	โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ม.14	300,000	141,200	14 ก.ค. 2566	18 ส.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย
4.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 สายคำพระเจ้า	1,950,000	1,950,000	25 ส.ค. 2566	29 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
5.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.6	200,000	200,000	19 ก.ค. 2566	16 ส.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย
6.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.13	200,000	200,000	15 พ.ค. 2566	5 มิ.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
7.	โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะบ้านนาพระ	300,000	300,000	16 พ.ค. 2566	3 ก.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย
8.	โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ ม. 12	300,000	300,000	17 ก.ค. 2566	31 ส.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย
9.	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.นาหว้า	500,000	500,000	9 เม.ย. 2566	23 พ.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย
10.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.15 บ้านตาล สายฝีน้อย-หนองเทา	1,632,000	1,632,000	29 พ.ค. 2566	28 มิ.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
11.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.15	200,000	200,000	8 มิ.ย. 2566	27 ส.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย
12.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านตาล ม.9 ม.15 สายบ้านตาล--วัดป่าตาลใหญ่	1,038,000	1,038,000	10 พ.ค. 2566	4 ก.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
13.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ ตัว ยู บ้านตาล ม.15	163,680	163,680	2 มี.ค. 2566	3 พ.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย
14.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน ม.14	200,000	200,000	4 ม.ค. 2566	1 มี.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย
15.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน ม.12	200,000	200,000	14 มี.ค. 2566	3 เม.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
16.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพระ	100,000	100,000	18 เม.ย. 2566	3 ก.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย
17.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน ม.7	200,000	200,000	21 มี.ค. 2566	17 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
18.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน ม.10	200,000	200,000	20 ธ.ค. 2565	18 ก.พ. 2566	บรรลุเป้าหมาย
19.	โครงการขุดบ่อขยะโสภัก์หวักุด ม.12	100,000	100,000	20 ธ.ค. 2565	19 เม.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
20.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.9	200,000	200,000	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
21.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.8	200,000	200,000	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
22.	โครงการขุดบ่อขยะบ้านนาพระ ม.6	100,000	100,00	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
23.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	720,000	720,000	4 ก.ย. 2566	5 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
24.	โครงการขุดลอกห้วยแสนพัน ม.11	1,724,000	1,724,000	13 ม.ค. 2566	13 ม.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
25.	โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลนาหว้า	30,000	30,000	21 ต.ค. 2565	21 ต.ค. 2565	บรรลุเป้าหมาย
26.	โครงการอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน	10,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
27.	โครงการอุดหนุนกองทุนสตรี	10,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
28.	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	30,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
29.	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียน สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,000,000	3,000,000	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
30.	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ.	3,000,000	3,000,000	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
31.	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000	100,000	2 พ.ค. 2566	27 มิ.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
32.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 2566	60,000	60,000	20 เม.ย. 2566	20 เม.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
33.	โครงการมหกรรมกีฬาบั้งไฟคัพ 2566	60,000	60,000	19 เม.ย. 2566	19 เม.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
34.	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอนาหว้า (งานประเพณีไหลเรือไฟ 2566)	60,000	60,000	25 ต.ค. 2565	25 ต.ค. 2565	บรรลุเป้าหมาย
35.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุญเดือน 4 ของดินาหว้า	60,000	60,000	6 มี.ค. 2566	6 มี.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย
36.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,000,000	1,000,000	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
37.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	40,000	40,000	16 ม.ค. 2566	26 ม.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย
38.	โครงการจัดซื้อวัสดุป้องกันไข้เลือดออก	50,000	50,000	1 ต.ค. 2566	30 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
39.	โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	3,000	3,000	1 ต.ค. 2566	30 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
41.	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	60,000	60,000	15 พ.ค. 2566	16 มิ.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
42.	โครงการรักษาน้ำ รักษา รั้ว รักษาแผ่นดิน	100,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
43.	โครงการส่งเสริมการลดขยะโดยการ จัดทำถังขยะอินทรีย์	20,000	20,000	1 ธ.ค. 2565	1 ธ.ค. 2565	บรรลุเป้าหมาย
44.	โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม	30,000	30,000	20 ส.ค. 2566	30 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
45.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	20,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
46.	โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมร่วม แรงลดขยะลดสิ่งปฏิกูลในชุมชน	10,000	10,000	20 ส.ค. 2566	30 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
47.	โครงการจัดซื้อถังขยะ	100,000	100,000	20 ส.ค. 2566	30 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
48.	โครงการ Big Cleanning Day	50,000	50,000	20 ส.ค. 2566	30 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
49.	โครงการป้องกันชีวิตและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000	10,000	10 เม.ย. 2566	16 เม.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
50.	โครงการจิตอาสาออกผัดบขวา	5,000	5,000	20 ส.ค. 2566	30 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
51.	โครงการป้องกันชีวิตและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	10,000	29 ธ.ค. 2565	2 ม.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย
52.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจร ร่วมกับ สภ.นาหว้า	20,000	20,000	20 ส.ค. 2566	30 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
53.	โครงการฝึกทบทวน อปพร.	100,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
54.	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิต อาสา	50,000	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
55.	โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนฯ	60,000	60,000	01 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย
56.	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	20,000	20,000	18 ก.ย. 2566	29 ก.ย. 2566	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
58.	โครงการร้งวัดแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์	50,000	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
59.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานฯ	20,000	16,275	15 ส.ค. 2566	15 ส.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย
60.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ	20,000	16,275	12 ก.ค. 2566	12 ก.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย
61.	โครงการจัดทำเว็บไซต์ เซ่าพื้นที่เว็บไซต์	20,000	20,000	20 ก.ค. 2566	20 ก.ค. 2566	บรรลุเป้าหมาย

- ปัญหาอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ไม่สามารถดำเนินงานโครงการจำนวน 9 โครงการ เนื่องจากนโยบายของผู้บริหารที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนการดำเนินงาน

- ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดห้วงระยะเวลาให้แต่ละกอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
2. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน