



ที่ นพ ๗๑๔๐๒/๔๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า  
ถนนนาหว้า - บ้านเชื่อม นพ ๔๘๑๘๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผนการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอนาหว้า

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุดที่ นพ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕  
๒. หนังสือ ที่ นพ ๐๐๒๓.๑๒/ว ๑๘๓๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  
๓. หนังสือด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่าย(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเหลือจ่าย) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดนครพนม ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. (เงินเหลือจ่าย) ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ โครงการ แยกรายละเอียด ดังนี้คือ.-

- โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระประมง-น้อยซ่งข่มื่น หมู่ ๑๒ บ้านอุนยาง คำ จำนวน ๒ ช่วง วงเงินงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๓,๐๗๑,๔๐๐.-บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ในการจัดจ้างครั้งนี้ จำนวนเงิน ๓,๒๕๕,๙๓๐.๒๔.- บาท อบต.นาหว้า ได้คู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๑๐,๐๐๐.- (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๕ ลว. .... สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๑,๓๖๑,๔๐๐.- (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ อบต.นาหว้ามีความประสงค์ขอคืนงบประมาณเงินเหลือจ่ายทั้งจำนวน พร้อมนี้จังหวัดแจ้งให้ อบต.ต้องรายงานผลความคืบหน้าของงานตามโครงการ ให้จังหวัดได้ทราบทุกวันศุกร์ โดยเริ่มครั้งแรกให้รายงานในวันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไปจนกว่าจะเบิกจ่ายเงินโครงการแล้วเสร็จ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยงยุทธ ปาทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

กองคลัง อบต.นาหว้า

โทร./โทรสาร. ๐-๔๒๕๕-๗๓๗๐

.....ร่าง/พิมพ์  
.....หม.ฝ่าย/ผอ.กอง  
.....รองปลัด

รายงานแผนปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปี พ.ศ. 2565 (เงินเหลือจ่าย)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ 5 สิงหาคม 2565

ที่	หน่วย	โครงการ/รายการ	รหัสงบประมาณ	เงินงบประมาณ	วิธีการจัดหา (ระบุวิธีจัดหา)	ว.ด.ป.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน							วันลงนามในสัญญา/วันสิ้นสุดสัญญา/คู่สัญญา	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)
							ว.ด.ป.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ว.ด.ป.แต่งตั้งคกก.ร่าง TOR และราคา	เอกสารซื้อ/จ้าง/ร่างประกาศเอกสารเชิญชวน	ว.ด.ป.สิ้นสุดเผยแพร่และวิจารณ์	ว.ด.ป.ประกาศผู้ชนะ	ว.ด.ป.ครบวงรอบในสัญญา/ชำระค่า	ว.ด.ป.ครบวงรอบในสัญญา/ชำระค่า		
1	อบต.นาหว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สายสรประมง - น้อยซ่งขามัน หมู่ที่ 12 ม.อุบยางคำ	1500838000-	3,071,400.-	วิธี (e-bidding)	16/06/2565	คำสั่งเลขที่ 291/2565	เอกสารซื้อ/จ้าง/ร่างประกาศเอกสารเชิญชวน	ว.ด.ป.สิ้นสุดเผยแพร่และวิจารณ์	ว.ด.ป.ประกาศผู้ชนะ	ว.ด.ป.ครบวงรอบในสัญญา/ชำระค่า	ว.ด.ป.ครบวงรอบในสัญญา/ชำระค่า	ว.ด.ป.ครบวงรอบในสัญญา/ชำระค่า	5/8/2565	120
		แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ระยะทาง 770 ม.	2004200A7				ลว.16/06/2565	น้อยกว่า 3 วันทำการ	24/06/65	12/7/2565	26/07/65	สิ้นสุด	4/12/2565		
		หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.					2565								
		ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ระยะทาง 270 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. รวมปริมาณงาน ช่วงที่ 1.2 ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ระยะทาง 1,040 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตรม.													

ลงชื่อ..... จันท.พัสด  
 (นส.พรนิภา ราชมงคลชัย)

ลงชื่อ.....หน./เจ้าหน้าที่พัสด  
 (นางดวงรัตนภรณ์ สุวรรณรักษ์)

รายงานแผนปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปี 2565 (เงินเหลือจ่าย)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

จำนวน งวดงาน	การเบิกก่อนหักเงิน (ระบุข้อมูล)			เงินเหลือจ่าย		แผนการเบิกจ่ายเงิน (%)								ผลการ ดำเนินงาน ปัจจุบัน (%)	หมายเหตุ/ ปัญหา/ อุปสรรค/ อยู่ระหว่าง/ เหตุผล ใดๆ					
	จำนวนเงิน ตามสัญญา	คู่สัญญา	เบิกจ่าย แล้ว(บาท)	ปัจจุบันคง เหลือเบิก จ่ายครั้งหนึ่ง (บาท)	จำนวนเงิน คงเหลือจาก การทำ สัญญา (บาท)	ขอใช้ ต่อ (บาท)	คืน งบประมาณ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				
								ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	#####	หงก.เลิศชัย นครพนม	-	-	1,361,400.00	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายสุชนันต์ บรรเทาทุกข)  
ปลัด อบต.นาหว้า

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง  
(นายยุทธ ปาทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า